

平成30年度 福岡県小郡市施策評価シート

【政策・施策名】

政策	3 ゆとりと潤いに満ちた居住環境づくり	
施策	3 下水道	施策コード
施策内容	1 公共下水道の整備促進	P3031
	2 水洗化の促進	P3032
	3 雨水幹線等の整備促進	P3033
	4 下水道財政の健全化	P3034
	5	
	6	
	7	
	8	
	9 その他	P3039

【施策の基本目標】

本市の豊かな自然環境である河川やため池などの水質汚染を防ぎ、安全で快適な市民生活を実現するために、下水道関連施設の整備を進めるとともに水洗化の促進を図ります。

【投入されたコスト及び業務量】

投入コスト(千円)		H30年度決算
事業費（財源内訳）	国支出	238,264
	県支出	0
	地方債	618,709
	その他	196,675
	一般財源	712,194
合計(千円)		1,765,842

※本施策の推進にかかった評価対象の事務事業費合計額を表示しています。

【施策の進捗状況・評価及び今後の施策展開】

都市建設部長	施策の進捗状況・評価	下水道事業の整備は令和7年度完了を目指し進めている。河川整備や排水路整備については十分な対応ができていない。雨水幹線整備も2路線の整備を進めてるが豪雨対策も必要であり。今後の計画を立てる必要がある。
	今後の施策展開	雨水幹線の整備や河川や排水路の整備は冠水個所等の検証を行い、財政が厳しい状況ではあるが関係機関との協議を行い整備方針を決め進めていく。
	施策の進捗状況・評価	
	今後の施策展開	
	施策の進捗状況・評価	
	今後の施策展開	
副市長意見		

【第5次小郡市総合振興計画における成果指標】

成果指標番号	成果指標	担当課	担当係	基準値(H26)	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績	R01年度実績	R02年度実績	最終目標(R02)
35	公共下水道普及率(=処理人口／行政区内人口)	下水道課	工務係	91.6%	92.4%	92.9%	93.4%	93.8%			96.2%
36	水洗化率(=水洗化人口／処理人口)	下水道課	工務係	89.1%	88.8%	90.3%	90.4%	91.0%			92.6%

【施策を実現するための主な事務事業とその状況】

連番	施策コード	業務の性質	業務名	業務の概要	担当部署			平成30年度指示内容		
					部名	課名	係名	決定内容	指示内容	決定権者
J001068	P3033	S1	排水路整備事業(工事・修繕)	清潔で安全な住環境を保つため、素掘りの水路のコンクリート化等の排水路整備工事を行っている。	都市建設部	建設管理課	維持係	現状維持	地元要望等を把握するとともに、大雨時の現状等考慮し、計画的に整備を進めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績	
						①	予定箇所工事発注率	%	66	
					②					
J000375	P3033	A	河川維持補修事業	市河川の護岸修繕及び浚渫	都市建設部	建設管理課	維持係	現状維持	豪雨災害等の現状を把握し、危険個所については、早急に対応すること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績	
						①	整備率	%	100	
					②					
J000425	P3039	A	地方債に関する事務	下水道事業の計画的な遂行を目的として、不可欠な財源のひとつである地方債について、下水道財政への負担を考慮しつつ、適切な借入を行う。	都市建設部	下水道課	管理係	現状維持	計画的な資金調達と金利情勢に関する情報の把握を行い計画的に進めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績	
						①	償還件数	件	97	
					②					
J004201	P3034	A	経営戦略に関する事務	経営戦略の策定及び定期的な改定を行う。下水道事業の経営分析及び下水道使用料の改定検討を行う。	都市建設部	下水道課	管理係	改善・効率化	下水道経営を安定的に継続できるよう経営健全化に努めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績	
						①	資金不足比率	%	0	
					②	地方債現在高	百万円		11,386	

【施策を実現するための主な事務事業とその状況】

連番	施策コード	業務の性質	業務名	業務の概要	担当部署				平成30年度指示内容		
					部名	課名	係名		決定内容	指示内容	決定権者
J001082	P3033	S1	公共下水道整備事業(雨水)	重点施策として大雨による道路冠水等を防ぎ、安全で快適な生活環境の形成を目的として、雨水幹線の整備を実施するものである。	都市建設部	下水道課	工務係		現状維持	雨水幹線整備事業は長期にわたるが、災害の現状を把握し、計画的に事業を進めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績		
						①	正尻川雨水幹線事業(累積整備実施延長)	m	270		
						②	影堤雨水幹線事業(累積整備実施延長)	m	187		
J001083	P3031	S1	公共下水道整備事業(汚水)【第5次計画指標管理】	安全で快適な生活環境の形成及び宝満川などの河川及びため池等の水質汚染の防止を目的として、下水道事業を実施するものである。	都市建設部	下水道課	工務係		拡大	効率的・効果的な工事の実施方法を調査・研究し、早期整備という市民の期待に応える取組みを推進すること。	市長
					成果指標	指標名		単位	H30実績		
						①	水洗化率(=水洗化人口／処理人口)【第5次計画指標】	%	91		
						②	公共下水道普及率(=処理人口／行政区域内人口)【第5次計画指標】	%	93.8		
J004383	P3039	S1	下水道ストックマネジメント事業	長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、リスク評価等の優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築の計画を策定する事業である。	都市建設部	下水道課	工務係		現状維持	ストックマネジメント計画に基づき計画的に進めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績		
						①	管路施設の修繕・改築事業(累積整備実施延長)	m	0		
						②	マンホール蓋取換事業(累積整備実施箇所)	箇所	0		
J000416	P3031	A	下水道施設の維持及び管理に関する事務	快適な生活環境の維持を目的とし、公共下水道施設の修理・保守・点検、清掃等下水道施設を維持及び管理するものである。	都市建設部	下水道課	工務係		現状維持	施設の老朽化が懸念されるため、維持管理計画を作成し適切な維持管理を行うこと。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績		
						①	下水道修繕工事発注件数	件	21		
						②	マンホールポンプ管理箇所数	箇所	29		
J000422	P3031	A	事業認可に関する事務	安全で快適な生活環境の形成、及び宝満川などの河川、溜池等の水質汚染の防止のために下水道の整備を目的として上記法令に基づき区域の拡充を図るものである。	都市建設部	下水道課	工務係		現状維持	H37年度の事業完了にむけ適切に認可変更を進めること。	部長
					成果指標	指標名		単位	H30実績		
						①	筑後川中流右岸流域関連公共下水道事業進捗率	%	71.5		
						②	宝満川流域関連公共下水道事業進捗率	%	99.5		